

## Besprekingsverslag

Plaats  
Waddinxveen, 9 juli 2010

Referentienummer  
99096657 – Brinks/MR

Kenmerk  
PN 297041

Plaats bespreking  
Gemeentehuis Reeuwijk – 9.30 uur

### Aanwezig

Mevrouw E. Vos - Heikens	- gemeente Reeuwijk
De heer S. Veldkamp	- H.H Rijnland
De heer J. Kraayenoord	- H.H Rijnland
De heer P.M. van Dijk	- Bunnik BV
De heer L. van der Burg	- Grontmij Nederland B.V.
De heer L.A.A. Brinks	- Grontmij Nederland B.V.

### Afwezig

-

### Kopie aan

- Gemeente Reeuwijk, T.a.v. mevrouw E. Vos Heikens, Postbus 3, 2810 AA REEUWIJK, e-mailadres; [evos@reeuwijk.nl](mailto:evos@reeuwijk.nl)
- Hoogheemraadschap van Rijnland, T.a.v. de heren S. Veldkamp en J. Kraayenoord, e-mailadres; [siegfried.veldkam@rijnlandnet.nl](mailto:siegfried.veldkam@rijnlandnet.nl), [jan.kraayenoord@rijnlandnet.nl](mailto:jan.kraayenoord@rijnlandnet.nl)
- Bunnik BV, T.a.v. de heer P.M. van Dijk, Postbus 198, 2410 AD Bodegraven, e-mailadres; [peter@vandoorngroep.nl](mailto:peter@vandoorngroep.nl)
- PA/Brinks/van der Burg

### Betreft

Overleg met H.H. Rijnland inzake aanleg rotonde N207

## 1.1 Inleiding

De gemeente Reeuwijk heeft het voornemen om een dubbelstrooksrotonde aan te leggen in de N207 ter hoogte van het verlengde van de Gouwedreef in het sierteeltgebied Randenburg. Grontmij heeft in februari 2008 een rapport stabiliteitsonderzoek en aanlegadvies gemaakt in verband met de aanleg van de rotonde op/tegen de N207 die tevens de functie waterkering heeft. Het rapport is 28 juni 2010 nogmaals toegezonden aan Rijnland als voorbereiding op dit overleg. De rotonde wordt niet onderheid. Opgemerkt wordt dat met Rijnland reeds in eerder stadium is gesproken over de aanleg van de rotonde mede in verband met het benodigde vooronderzoek en de uitgangspunten met betrekking tot het werken tegen de waterkering.

Intussen is er overleg geweest met de provincie over het ontwerp en is een constructie op hoofdlijnen door Grontmij/Bunnik uitgewerkt die bestaat uit het aanbrengen van een lichtgewicht constructie tegen het dijklichaam tot en met de achterliggende berm/kwelsloot en aansluitend een zandvoorbelaasting voor de aansluiting op de Gouwedreef.

## **1.2 Ontwerp en aanleg**

Het hoogteverschil N207 en achterliggend terrein is circa 2,50/2,70 m.

De gemeente heeft een restzettingseis van 10 cm/30 jaar.

De voorgestelde constructie is:

- Ophoging tegen dijklichaam tot en met de bermsloot met kleikorrelmateriaal 8/16 tot NAP-1,75m en vervolgens een ophoging met kleikorrel 4/8 gebroken. De constructie wordt ingepakt in een geotextiel.
- Aansluitend een zandvoorbelaasting met drainage.
- Een wegfundering.
- Een asfaltverharding.

Uitgegaan wordt van een consolidatieperiode van maximaal 6 maanden.

De kleikorrelconstructie is een lichtgewichtophoging tegen het dijklichaam waarbij de 8/16 tevens een belangrijke functie heeft in verband met de waterhuishouding. Het materiaal is goed watervoerend en heeft vrijwel geen capillaire werking.

Rijnland geeft aan dat bij de voorgenomen werkwijze, waarbij de waterhuishouding wordt gewaarborgd door middel van het aangebrachte kleikorrelmateriaal met drainage, de te verleggen bermsloot in later stadium bij de definitieve aanleg van de rotonde kan worden gerealiseerd.

In dit verband zal Rijnland de waterafvoerende functie van de bermsloot nagaan en hierover nog nader berichten.

Vanwege de projectie van de rotonde zal de doorgang van de N207 vrijwel ongestoord zijn tijdens de uitvoering. Hiermee is de waterkerende functie van het dijklichaam ook gewaarborgd.

## **1.3 Watercompensatie**

Rijnland eist een volledige compensatie van het te dempen wateroppervlak zijnde de te dempen berm/kwelsloot in het hoge peilvak. Uitgangspunt is dat een nieuwe bermsloot wordt aangelegd langs de rijbanen.

De nieuw te graven bermsloten krijgen een verbinding door middel van een ronde duiker 800 tot 1000 mm.

## **1.4 Procedures**

Volgens Rijnland is sprake van een zogenaamde verkorte procedure, behandeltijd 8 weken + 6 weken ligging ter inzage. Hierbij gebruik maken van de digitaal beschikbare aanvraagformulieren Waterwet vergunning.

Aandachtspunten zijn:

- Plantoelichting en werktekeningen.
- Grondmechanische aspecten; ophoogslagen en verwachte zettingen.
- Monitoringplan voor de uitvoering.

Volgens de gemeente lopen de overige procedures. De bestemmingsplanprocedure wordt in oktober afgerond. Overleg met de provincie is begin augustus 2010.

## **1.5 Volgend overleg**

Er is geen volgend overleg ingepland.